

**LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE ELEVADOR
UNIFAMILIAR**

Número de permiso B _____ Dirección _____

Empresa del elevador Nombre: _____ Teléfono _____

Firma del representante de la empresa:

Concertar una cita con el instalador del ascensor para reunirse en el lugar de trabajo.

- Verificación del número de serie y de los archivos de trabajo (dibujos cad/tamaño)
Número de serie _____

Prueba de peso

- El ascensor está cargado con la máxima capacidad de peso y funciona en ambas direcciones _____ LBS

Prueba de frenos

- Se pone el ascensor en los frenos para verificar que no hay holgura en el cable.

Seguridad general

- Puerta(s)/interruptor de puerta
- Panel de mando de la cabina, incluido el botón de parada de emergencia
- Inspección de los enclavamientos, incluida la cabina que sin estar nivelada con el suelo
- Asegúrese de que la unidad no funcione con la(s) puerta(s) abierta(s).
- Distancias entre la cabina y el carro en el umbral y en la puerta (5").
- La capota del carro debe estar ajustada y asegurada
- Se comprueba el interruptor de parada de emergencia de la parte superior del carro.
- Se prueba el interruptor final superior.
- El tubo de desbordamiento debe estar enganchado al pistón y asegurado y debe fluir hacia la taza de recogida.
- Teléfono y timbre de alarma probados.
- Llave de acceso de emergencia

Sala de máquinas

- Espacios libres y luz Desconectador fusible Interruptor de cable flojo (unidad de cable)
- Presión sin carga (unidades hidráulicas) Cantidad de presión # _____ LBS

Notas:

Inspeccionado por _____ Fecha _____